

EJERCICIO FISCAL	2021		
PERIODO INFORME	3ER TRIMESTRE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLIFUNCCIONAL Y SALA AUDIO VISUAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ.(12892659)		
MUNICIPIO	TUXTLA GUTIERREZ	LOCALIDAD	TUXTLA GUTIERREZ
NUMERO DE CONTRATO	BySC/01/2022		
TIPO DE ADJUDICACION	ADJUDICACION DIRECTA		
FECHA DE CONTRATO	29 DE DICIEMBRE 2022		
OFICIO DE AUTORIZACION	SH/SUBE/3330/2022,SH/SUBE/3821/2022.		
AUTORIZADO DE OBRA	OFICIO N° SH/S SP/V/0578/2022		
AUTORIZADO 1 AL MILLAR	1,233.77		
MONTO CONTRATADO	1,233,765.00		
ECONOMIA REINTEGRADA	1.07		
RENDIMIENTO FINANCIEROS	1,637.87		
EMPRESA	PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICO DE MEXICO SA DE CV		
INICIO	2 DE ENERO 2023		
AVANCE FISICO	100%		
AVANCE FINANCIERO	100%		

CORTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE 2023

EL MONTO EJERCIDO INCLUYE EL MONTO DEL CONTRATO, INDIRECTOS Y EL 1 AL MILLAR (ASF).

SE REINTEGRÓ DE RECURSOS NO DEVENGADOS(CAPITAL) A LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO , POR LA CANTIDAD DE \$ 2.11 (CIFRA REDONDEADA A 3.00 DEBIDO A QUE EL SISTEMA PEC NO PERMITE EL INGRESO DE CENTAVOS .